

广东省开平市发展和改革委员会

关于 2017 年 1-8 月份全市重点项目 建设进展情况的报告

市人民政府：

根据市政府要求，我局综合了我市 1-8 月份重点建设项目的
主要情况，现报告如下：

一、总体建设进展情况

（一）省重点项目建设进展情况

我市列入 2017 年广东省重点项目计划的项目有 4 项，总投资
101 亿元，年度投资计划 12.55 亿元。1-8 月累计完成投资
8.59 亿元，整体上完成年度投资计划的 68.4%，快于时间
进度 1.8%。

（二）江门市重点项目建设进展情况

我市列入江门市 2017 年重点建设项目 42 项，总投资
241.85 亿元，2017 年计划投资 42.38 亿元。1-8 月，累计完成
投资 28.13 亿元，完成年度投资计划的 66.4%，略慢于时间进
度 0.28%。

（三）本市级重点项目建设进展情况

我市本市级 2017 年重点建设项目 69 项，总投资 308.64
亿元，2017 年计划投资 58.19 亿元。1-8 月累计投资 29.45 亿

元，完成年度计划的 65.4%，略慢于时间进度 1.3%。已开工建设的项目 56 项，尚未开工建设的项目 13 项。

二、分责任单位投资完成情况

依据江门重点项目的统计数据，从各责任单位完成情况看，开平市教育局、开平市住房和城乡建设局、苍城镇、开平市交通局负责的项目建设进展较快，投资完成率分别为 100.0%、90.0%、80.6%、79.2%。（详见下表）

各责任单位 1-8 月江门重点项目建设情况表

项目责任单位	项目数量	2017 年投资计划 (万元)	投资计划占全市比重	2017 年 1-8 月累计完成投资(万元)	投资额排名	投资完成率	投资完成率排名
开平市教育局	2	2234	0.53%	2234.4	16	100.02%	1
开平市住房和城乡建设局	1	2000	0.47%	1800	18	90.00%	2
苍城镇	3	18000	4.25%	14500	9	80.56%	3
开平市交通局	4	57000	13.45%	45115	3	79.15%	4
翠山湖管委会	10	69000	16.28%	53550	2	77.61%	5
长沙街道办事处	2	32200	7.60%	23900	4	74.22%	6
水口镇	2	25780	6.08%	17782	5	68.98%	7
沙塘镇	2	8000	1.89%	5424	12	67.80%	8
开平市国土局	1	24500	5.78%	16500	6	67.35%	9
开平市发改局	1	5500	1.30%	3700	15	67.27%	10
赤坎镇	1	100000	23.60%	67000	1	67.00%	11
开平市城市综合管理局	2	13550	3.20%	8680.66	10	64.06%	12
月山镇	2	6020	1.42%	2987	14	49.62%	13
龙胜镇	2	18600	4.39%	8857	8	47.62%	14

开平市农业局财政局	1	6375	1.50%	1721.41	13	27.00%	15
三埠街道办事处	1	13000	3.07%	3500	11	26.92%	16
开平市卫计局	1	2070	0.49%	412.17	17	19.91%	17
开平市水务局	4	19950	4.71%	3655	7	18.32%	18
合计	42	423779	100%	281318.6			

三、进展较好的项目

在 42 个江门重点项目中，有 32 个项目投资完成率达到或超过时间进度。其中开平碧桂园学校项目、省道 S274 稔广线开平市区改线工程（开平快速干线西线工程）、开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目、开平市长沙梁金山小学教学楼功能楼（一期）、开平市水口镇三小、开平翠山湖环翠南路公共租赁住房一期项目等建设进度较快。

四、进度欠理想的项目

未达到时间进度的项目共有 10 项，其年度投资计划合计 7.1 亿元，1-8 月累计完成投资 2.3 亿元，完成其年度计划投资的 32.2%，比时间进度慢 34.4%。其中差距较大的项目有开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司乳胶设备制造项目、整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目、开平市中医院旧楼改造工程项目、广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目、开平中立德路桥设备有限公司路桥用钢模版项目。

五、主要存在问题和意见建议

目前，项目整体建设进度上已经较时间进度要略慢一些，有个别项目更是大大落后于正常进度，重点项目的建设推进呈现问题。主要原因有，1、部分今年新建项目的开工计划时间是下半年，个别项目有延迟开工的迹象，这对整体项目的时间进度来说是负面因素；2、据深入调研了解，部分工业项目企业由于经济前景不明朗或资金紧张、股东纠纷等原因，有延缓或推迟建设计划的情况；3、个别项目受用地政策、征地拆迁及设计方案更改等前期工作影响导致进展迟缓。

今年的重点项目工作已面临下半年的关键时刻，项目推进有放缓的迹象。针对以上原因和情况，我们将在尊重事实和经济规律的前提下，充分调动部门企业积极性，督促相关镇、街道办事处政府和市直项目责任单位增强责任感，认真贯彻落实市委市政府加快重点建设项目推进的要求，实施倒逼机制全力推动重点项目建设。对辖下的进度迟滞项目的具体问题，要有针对性研究协助解决。对于未开工的项目，要时时跟踪，协助理顺前期障碍，以促使项目尽快开工，保证整体项目建设计划的进度。

此外，我们将对重点建设项目的推进情况进行梳理，对难以落实要素保障、市场前景发生变化及其他原因致项目不能实施的，提出重点项目调整计划，及时增补一些进展较快的重大项目，以保证全年重点项目的投资计划总额不减少。

- 附件：1、2017年8月江门市重点项目建设完成情况表
2、2017年开平市8月重点项目建设完成情况汇总表

